

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2022年度

项目名称		常泰过江通道南北接线工程			建设/运营单位(盖章)		常州市高速公路建设指挥部	
国家重大项目库代码		2018-320000-54-01-127195			地债管理系统项目编码		12002000-0117	
项目累计发行专项债券总额(亿元)				12.3		项目已实际使用专项债券总额(亿元)		12.3
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	基本完成征地拆迁, 土方及桥梁下部结构施工。				全部完成			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况						
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据	
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	4	4	专项债到账金额	
		资金执行率	100%	100%	4	4	专项债支付金额	
		项目收益合理性	合理	合理	3	3	有序推进项目的建设, 确保按时完成项目建设, 实现项目收入, 保障项目按时进行债务还本付息	
		资金使用合规性	合规	合规	3	3	审批手续齐全, 使用合法合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	3	3	建立健全相关管理制度	
		制度执行规范性	规范	规范	3	3	各有关单位严格遵照相关制度执行	
产出	数量指标	完成剩余征地拆迁, 完成软基处理, 完成土方及预应力, 完成小型构造物、桥梁桩基, 60%桥梁下部结构, 50%桥梁上部结构预制及40%安装, 30%桥梁上部结构	100%	100%	4	4	项目实际推进情况	
		实施路基、桥梁工程	≥70%土石方	≥70%土石方	3	3	项目实际推进情况	
		开展防护排水预制	≥80%	≥80%	3	3	项目实际推进情况	
	质量指标	交工验收质量评定	合格	合格	5	5	项目建设过程中, 中间检验验收合格	
		竣工验收质量评定	优良	优良	5	5	项目建设过程中, 中间检验验收合格	
	时效指标	工程进度达标率	100%	100%	10	10	完成年度建设目标	
	成本指标	项目成本超支率	≤0	≤0	10	10	项目未超概算	
	效益	经济效益	年度投资计划完成率	≥100%	≥100%	8	8	完成年度投资计划
社会效益		项目安全生产责任事故数	0起	0起	5	5	无安全生产责任事故	
		创建平安工地示范工程	达标	达标	5	5	获评2022年度全省公路水运工程平安工地建设示范工程	
生态效益		创建绿色生态环保工程	达标	达标	6	6	严格落实施工期的各项环保措施	
可持续发展	项目信息化管理水平	高	高	6	6	采用BIM等信息化管理		
满意度	服务对象满意度	工作人员满意度测评	≥90%	≥90%	10	10	有关人员满意度等	
总计								
自评偏差原因及改进措施								
项目主管部门复核意见								
财政分管处(科)室复核意见								
财政绩效处(科)室复核意见								
财政债务处(科)室重点监控整改情况								



备注: 1、项目主管部门、财政部门(分管处室)须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关, 项目单位要对数据的真实性、准确性负责;
 2、对目标完成情况存在偏差的项目, 从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析, 查找原因, 提出改进的意见建议;
 3、对目标完成偏差较大的项目, 列入重点监控, 并说明整改情况;
 4、“评分依据”栏要说明评价原则及评分依据, 其中定量指标须列出评分公式